

PRESTATION BUREAU D'ETUDES B2ISE - ETUDE ET SUIVI DE CHANTIER 2022/2024 - François Meunier - Maj 30/1/24							
ETAT DES LIEUX, DIAGNOSTIC, AVANT PROJET, PROJET - phase avant AG 2022 - Juin 2021 / Mars 2022							
	SUJET	DETAIL	Euro HT	TVA%	Euro TTC	REGLEMENT	
PRESTA	Etat des Lieux - Diag. - AVP	Etat des lieux - Diagnostic - Avant Projet - Inclus carottage avenue - voir commentaires TVA 20%	7 905,00 €	20,00%	9 486,00 €		
	PROJET	PROJET	3 500,00 €	20,00%	4 200,00 €		
	<b>TOTAL PRESTATION</b>	<b>PRESTATION ENGAGEE</b>	<b>11 405,00 €</b>	<b>20,00%</b>	<b>13 686,00 €</b>		
REGLE	FACTURE B	Facture 59 509-0621-0074-0721-0385 le 28/07/21 - Incl. Aggeris 2.905 eur.HT	3 100,00 €	20,00%	3 720,00 €	Réglé	
	FACTURE C	Facture 59 509-0621-0074-0721-0411 le 23/12/21	3 224,00 €	20,00%	3 868,80 €	Réglé	
	FACTURE D	Facture 59 509-0621-0074-0322-0425 le 30/03/22 - Incl. Tesson 2.500 eur.HT	5 081,00 €	20,00%	6 097,20 €	Réglé	
	<b>TOTAL REGLE</b>	<b>PRESTATION REGLEE</b>	<b>11 405,00 €</b>	<b>20,00%</b>	<b>13 686,00 €</b>		
<b>SOLDE</b>			<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		
ETUDE -> SELECTION ENTREPRISES - phase avant AG 2023 - 2022 / Avril 2023							
	SUJET	DETAIL	Euro HT	TVA%	Euro TTC	REGLEMENT	
PRESTA	PRO ACT - Calage - DCE	Etude, chiffrage, cahier des charges	4 250,00 €	10,00%	4 675,00 €		
	ACT - Consultations / Choix	Consultation des entreprise, analyse, choix de l'entreprise	1 250,00 €	10,00%	1 375,00 €		
	<b>TOTAL PRESTATION</b>	<b>PRESTATION ENGAGEE</b>	<b>5 500,00 €</b>	<b>10,00%</b>	<b>6 050,00 €</b>		
REGLE	FACTURE E	Facture 59 509-0621-0074-1222-0480 le 30/12/22	4 250,00 €	10,00%	4 675,00 €	Réglé	
	FACTURE F	Facture 59 509-0621-0074-0423-0494 le 21/04/23	1 250,00 €	10,00%	1 375,00 €	Réglé	
	<b>TOTAL REGLE</b>	<b>PRESTATION REGLEE</b>	<b>5 500,00 €</b>	<b>10,00%</b>	<b>6 050,00 €</b>		
<b>SOLDE</b>			<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		
DIRECTION TRAVAUX -> RECEPTION - phase après AG 2023 - Avril 2023 / 2024							
	SUJET	DETAIL	Euro HT	TVA%	Euro TTC	REGLEMENT	
PRESTATION ENGAGEE	MISSION 1	2-Voiries Raquettes: enduit, partiel pavés bétons, partiel bordures					
	MISSION 1	3-Parkings (pavés béton)					
	MISSION 1	4-Accès individuels avenue (pavés béton)					
	VISA	Controle des matériaux, durée du chantier	600,00 €	10,00%	660,00 €		
	DET	Direction d'exécution des travaux, 8 sem	4 400,00 €	10,00%	4 840,00 €		
	OPR	Opérations préalables à la réception des travaux, 2 sem	800,00 €	10,00%	880,00 €		
	MISSION 2	1-Voirie Avenue de Brigode: enduits, partiel bordures					
	VISA	Controle des matériaux, durée du chantier	400,00 €	10,00%	440,00 €		
	DET	Direction d'exécution des travaux, 8 sem	2 200,00 €	10,00%	2 420,00 €		
	OPR	Opérations préalables à la réception des travaux, 2 sem	400,00 €	10,00%	440,00 €		
<b>OFFRE DE MISSION</b>	<b>Offre mission complémentaire 1 &amp; 2 signée le 28/4/23</b>		<b>8 800,00 €</b>	<b>10,00%</b>	<b>9 680,00 €</b>		
PRESTATAIRE	Délégation controle Ageris 50% B2ISE 50% ASLB5, 3 jours		570,00 €	10,00%	627,00 €		
<b>TOTAL PRESTATION</b>	<b>PRESTATION ENGAGEE</b>		<b>9 370,00 €</b>	<b>10,00%</b>	<b>10 307,00 €</b>		
REGLE	FACTURE G	Facture 59 509-0621-0074-0523-0502 le 30/5/23	1 160,00 €	10,00%	1 276,00 €	Réglé 22/6/23	
	FACTURE H	Facture 59 509-0621-0074-0723-0511 le 28/7/23	3 600,00 €	10,00%	3 960,00 €	Réglé sept 23	
	FACTURE I	Facture 59 509-0621-0074-0923-0512 le 25/9/23 (maj TVA 7/11/23)	2 090,00 €	10,00%	2 299,00 €	Réglé 17/11/23	
	FACTURE J	Facture 59 509-0621-0074-0923-1123-0516 le 7/11/23	1 020,00 €	10,00%	1 022,00 €	Réglé 17/11/23 1022,00 euros (erreur TVA facture à faire rectifier)	
	FACTURE K	Attente dernière facture solde après réception 2024		10,00%			
	<b>TOTAL REGLE</b>	<b>PRESTATION REGLEE</b>		<b>7 870,00 €</b>	<b>10,00%</b>	<b>8 657,00 €</b>	
	<b>FACTURE A RECEVOIR</b>	<b>Correction TVA facture 59 509-0621-0074-0923-1123-0516 le 7/11/23</b>				<b>100,00 €</b>	
<b>FACTURE A RECEVOIR</b>	<b>PRESTATION A FACTURER APRES LEVEE DES RESERVES</b>		<b>1 500,00 €</b>	<b>10,00%</b>	<b>1 650,00 €</b>		