

ASLB5 - RENOVATION VOIRIES - 20 Fevrier 2024				Euro TTC 10%	dont part ASLB5 Euro TTC 10%	dont part Propriétaires Raquettes Euro TTC 10%	Remarques
Budget prépa AG	Prepa AG Raq.+	Eiffage		229 300	46 200	183 100	Ajout provision 2.700 euro TTC pour 86 m2 voirie raquette manquant
Budget prépa AG	Prepa AG Raq.+	Eiffage		16 700	700	16 000	3 zones raquettes 9 & 15, 1 parking raquette 9, refecton partielle
Budget prépa AG	Prepa AG Raq.+	ASLB5		246 000	46 900	199 100	
Budget prépa AG	Prepa AG Raq.+	Eiffage		55 300	55 300		6 parkings, 14 places, raquettes 2/3/9/15, pavés 15*15
Budget prépa AG	Prepa AG Raq.+	Eiffage		10 900	10 900		2 parkings, 4 places, face 179/181
Budget prépa AG	Prepa AG Raq.+	Eiffage		29 100	29 100		7 accès, 133 à 139, 93, 121,123, pavés 15*15
Budget prépa AG	Prepa AG Raq.+	ASLB5		95 300	95 300		
Budget prépa AG	Prepa AG Raq.+	B2ISE		4 200	4 200		Direction execution travaux, controle matériaux et travaux
Budget prépa AG	Prepa AG Raq.+	ASLB5		345 500	146 400	199 100	
Budget prépa AG	Prepa AG Raq.+	Eiffage		20 800	8 900	11 900	Provision 6% pour aléas travaux raquettes, parkings, accès avenue
Budget prépa AG	Prepa AG Raq.+	ASLB5	Total	366 300	155 300	211 000	112 propriétaires ont une participation moy. 1.870 euro, mini 380, maxi 2.870
Budget prépa AG	Prepa AG Av.	Eiffage		185 200	185 200		Voie avenue
Budget prépa AG	Prepa AG Av.	B2ISE		3 300	3 300		Direction execution travaux, controle matériaux et travaux
Budget prépa AG	Prepa AG Av.	ASLB5	Total	188 500	188 500	0	
Budget prépa AG	Prepa AG Total	Eiffage		526 500	327 400	199 100	
Budget prépa AG	Prepa AG Total	Eiffage		20 800	8 900	11 900	
Budget prépa AG	Prepa AG Total	B2ISE		7 500	7 500		
Budget prépa AG	Prepa AG Total	ASLB5	Total	554 800	343 800	211 000	
Budget vote AG	Vote AG	ASLB5	Total	554 800	345 125	209 675	Ajustement
Budget vote AG	Vote AG	ASLB5	Total	544 467	345 125	199 342	
Budget post AG	Validé post AG	ASLB5			345 125		
Budget post AG	Validé post AG	ASLB5				199 342	Inclus 6% provision, coef.corrigés, hors raq.2, hors accords spécifiques raq.
Budget post AG	Validé post AG	ASLB5				3 798	Travaux additionnels, accord prise en charge additionnelle raquette
Budget post AG	Validé post AG	ASLB5	Total	548 265	345 125	203 140	
Engagement	Marché	Eiffage		43 025	43 025		ASLB5
Engagement	Marché	Eiffage		99 959	20 534	79 425	Clé repart surface enrobé raquette 6.932m2 = 1.424 m2 Asl + 5.508 m2 raq.
Engagement	Marché	Eiffage		83 569	83 569		ASLB5
Engagement	Marché	Eiffage		16 692		16 692	Raquettes 9 & 15
Engagement	Marché	Eiffage		8 271	1 699	6 572	Clé repart surface enrobé raquette 6.932m2 = 1.424 m2 Asl + 5.508 m2 raq.
Engagement	Marché	Eiffage		52 472	10 779	41 693	Clé repart surface enrobé raquette 6.932m2 = 1.424 m2 Asl + 5.508 m2 raq.
Engagement	Marché	Eiffage		4 649	4 649		ASLB5
Engagement	Marché	Eiffage		135 633	135 633		ASLB5
Engagement	Marché	Eiffage		3 809	3 809		ASLB5
Engagement	Marché	Eiffage		29 618	29 618		ASLB5
Engagement	Marché	Eiffage		7 079	7 079		ASLB5
Engagement	Marché	Eiffage	Total	484 776	340 394	144 382	Signé Aslb5+Eiffage 28/4/23
Engagement	Avenant Marché	Eiffage		-15 681	-15 681		Validé Aslb5+Eiffage 4/12/23 - ASLB5
Engagement	Avenant Marché	Eiffage		35 107	4 917	30 190	Validé Aslb5+Eiffage 4/12/23 (attention manque 100ml dépose dans le marché)
Engagement	Avenant Marché	Eiffage	Total	19 426	-10 764	30 190	
Engagement	hors Marché	Eiffage		1 689		1 689	Devis 2023-110 validé Aslb5+Eiffage - Raquette
Engagement	hors Marché	Eiffage		903		903	Devis 2023-110 validé Aslb5+Eiffage - Raquette
Engagement	hors Marché	Eiffage		4 768	4 768		Devis 2023-119 validé Aslb5+Eiffage - 50% ASLB5 + 50% à refacturer à ASLB3
Engagement	hors Marché	Eiffage		3 698	3 698		Devis 2023-120 validé Aslb5+Eiffage - ASLB5
Engagement	hors Marché	Eiffage		29 315	6 022	23 293	Devis 2023- validé Aslb5+Eiffage - Clé repart surface enrobé raquette
Engagement	hors Marché	Eiffage		1 100		1 100	Devis 2023- validé Aslb5+Eiffage - ASLB5
Engagement	hors Marché	Eiffage	Total	41 473	14 488	26 985	
Engagement	Marché+hors Marché	Eiffage	Total	545 675	344 119	201 556	
Engagement	Mission	B2ISE		9 680	9 680		Offre mission complémentaire 1 & 2 signée le 28/4/23 - ASLB5
Engagement	Mission	B2ISE		627	627		Délégation controle Ageris 50% B2ISE 50% ASLB5, 3 jours - ASLB5
Engagement	Mission	B2ISE	Total	10 307	10 307		
Engagement	Mission	Eiff.+BE	Total	555 982	354 426	201 556	
Facturation	Facturé Payé	Eiffage		40 827			Reglé 11/7/23
Facturation	Facturé Payé	Eiffage		76 857			Reglé 4/7/23
Facturation	Facturé Payé	Eiffage		366 307			Reglé 27/10/23
Facturation	Facturé Payé	Eiffage	Total	483 991			
Facturation	Facturé non Payé	Eiffage		43 909			Attente validation et comptabilisation ASLB5
Facturation	Facturé	Eiffage		527 900			
Facturation	Facture à venir	Eiffage		17 775			
Facturation	Facturé + à venir	Eiffage	Total	545 675			
Facturation	Facturé Payé	B2ISE		1 276			Facture 59 509-0621-0074-0523-0502 le 30/5/23, réglée 22/6/23
Facturation	Facturé Payé	B2ISE		3 960			Facture 59 509-0621-0074-0723-0511 le 28/7/23, réglée sept 23
Facturation	Facturé Payé	B2ISE		2 299			Facture 59 509-0621-0074-0923-0512 le 25/9/23, maj TVA 7/11/23, réglée 17/11/23
Facturation	Facturé Payé	B2ISE		1 122			Facture 59 509-0621-0074-0923-1123-0516 le 7/11/23, réglée 17/11/23, attente rectif+100e TTC.
Facturation	Facturé Payé	B2ISE	Total	8 657			
Facturation	Facture à venir	B2ISE		1 650			
Facturation	Facturé + à venir	B2ISE	Total	10 307			
Facturation	Facturé Payé	Eiff.+BE	Total	492 648			
Facturation	Facturé + à venir	Eiff.+BE	Total	555 982			
Facturation	À refacturer	ASLB3	Total	-2 384	-2 384		Devis 2023-119 validé Aslb5+Eiffage (50% à refacturer à ASLB3)
ECCART	Réel - Budget Valide	ASLB3	Total	5 333	6 917	-1 584	Total engagements - refacturation ASLB3 prestation Eiffage - Budget valide post AG (Raquette 2 exclue, accords supplémentaires bordures inclus)
Réimputation	Réimputation	Gamache			-627	627	1 regard raq.1, 1 rabottage raq.9
ECCART	Réel - Budget Valide	ASLB3	Total	5 333	6 290	-957	Total engagements - refacturation ASLB3 prestation Eiffage - Budget valide post AG (Raquette 2 exclue, accords supplémentaires bordures inclus) + réimputation Gamache Raq.